

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางการพระราชดำริ											
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ											
1	โครงการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ร้านค้าชุมชน											
2	โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล (กองการประปา)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	1,116,000	0.00	0.00	1,114,200.00	1,800.00	กองการประปา	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (สำนักปลัด)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	540,000	0.00	0.00	536,400.00	3,600.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
4	โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	106,500.00	1,500.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
5	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือมีอาชีพประชาชน	ดำเนินการแล้ว มีการจัดอบรมฯ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	20,000	0.00	0.00	19,145.00	855.00	สำนักปลัดเทศบาล	7-ส.ค.-67	7-ส.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	ดำเนินการแล้ว มีการจัดอบรมฯ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน (เกษตร)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	108,000	0.00	0.00	106,500.00	1,500.00	สำนักปลัดเทศบาล	2-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน(กองคลัง)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	220,000	0.00	0.00	215,400.00	4,600.00	กองคลัง	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน (กองช่าง)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	324,000	0.00	0.00	319,800.00	4,200.00	กองช่าง	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน (จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามทำควมสะอาด ถนนเทศบาลจุดที่ ๑)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	108,000	0.00	0.00	107,400.00	600.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามทำควมสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๒)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๙๐	108,000	0.00	0.00	107,100.00	900.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามหน้าที่ความสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๓)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	107,400.00	600.00	กองสาธารณสุขฯ	1-๓๑.๑-๑๑	30-๑.๑-๑7	
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามหน้าที่ความสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๔)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	108,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ	1-๓๑.๑-๑๑	30-๑.๑-๑7	
14	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามหน้าที่ความสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๕)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	108,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ	1-๓๑.๑-๑๑	30-๑.๑-๑7	
15	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามหน้าที่ความสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๖)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	107,400.00	600.00	กองสาธารณสุขฯ	1-๓๑.๑-๑๑	30-๑.๑-๑7	
16	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามหน้าที่ความสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๗)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	107,400.00	600.00	กองสาธารณสุขฯ	1-๓๑.๑-๑๑	30-๑.๑-๑7	
17	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาดูแลงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาตามหน้าที่ความสะอาด ถนนเทศบาล จุดที่ ๘)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	108,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ	1-๓๑.๑-๑๑	30-๑.๑-๑7	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนิน การ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
18	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาด สาธารณะสถานที่กำจัดขยะ)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	107,100.00	900.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
19	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ธุรการ)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	107,100.00	900.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
20	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน(จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา แม่บ้าน)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	107,100.00	900.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
21	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน (จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา งานทำความสะอาด สะอาดตลาดเทศบาลตำบลเทพาลัย)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	106,500.00	1,500.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
22	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน (จ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดาพนักงานขับรถยนต์)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	108,000	0.00	0.00	108,000.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
23	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหการว่างงาน(กอง การศึกษา)	ดำเนินการแล้ว มีการจ้างเหมาแรงงาน ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	432,000	0.00	0.00	430,200.00	1,800.00	กองการศึกษา	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑ที่ได้นำมาคำนวณดำเนินการ ๒๓ โครงการ			4,297,000	-	-	4,244,645.00	52,355.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพา

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
	๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและกีฬา										
	๒.๑ แนวทางการจัดการศึกษา										
1	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้ว มีการจัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	กองการศึกษา	พ.ค.-67	ก.ย.-67	ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	กองการศึกษา	13-ม.ค.-67	13-ม.ค.-67	ไม่ใช้งบฯ/โอน ลงงบประมาณ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่	ดำเนินการแล้ว มีการดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	582,000	0.00	0.00	407,368.00	174,632.00	กองการศึกษา	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
4	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวัด	ดำเนินการ มีการอุดหนุนอาหารกลางวัน ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	792,000	0.00	0.00	669,900.00	122,100.00	กองการศึกษา	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
	๒.๒แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติและ										
	และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ										
5	โครงการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการแล้ว มีการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	50,000	180,000	0.00	229,599.00	401.00	กองการศึกษา	8-ธ.ค.-66	17-ธ.ค.-66	โอนเพิ่ม งบประมาณฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน	ดำเนินการแล้ว มีการจัดซื้ออุปกรณ์ แจกในชุมชน ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา เล่น	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	กองการศึกษา	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
7	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ	ดำเนินการแล้ว มีการส่งนักกีฬาเข้า ร่วม อำเภอคงสัมพันธ์ในวันท้องถิ่น ไทย นักกีฬาร่วมกิจกรรมแข่งขัน กีฬา	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	กองการศึกษา	18-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ ๗ โครงการ			65,000	180,000	-	229,599.00	15,401.00				
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร											
๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการ			-	-	-	-	-				
เกษตร											
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๓ ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ ๐ โครงการ											
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกัน ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข											
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้าน คุณธรรม/จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น											
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	ดำเนินการแล้ว มีการจัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต พนักงานมีความ ร่วมเอื้อมในการป้องกันการทุจริต	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	-30 มี.ค.67	-30 มี.ค.67	ไม่ใช้งบฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
	๔.๒ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด										
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว มีการรณรงค์และเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติดและร่วมมือกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย และส.ภ.อ.คงประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด	20,000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	ไม่ใช้งบ
	๔.๓ แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก										
	สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์										
	พัฒนาเด็กเล็ก										
3	ค่าส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	ดำเนินการแล้ว ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000	0.00	20,000	0.00	0.00	กองสาธารณสุขฯ	-	-	ไม่ใช้งบฯ/โอน ลงงบประมาณ
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ/บริการจ่ายในชุมชน ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	4,600,000	140,000	130,000	4,606,800.00	3,200.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	โอนเพิ่ม/โอนลด
5	เบี้ยยังชีพพิการ	ดำเนินการแล้ว จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ/บริการจ่ายในชุมชน ผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการร้อยละ ๙๐	1,050,000	0.00	0.00	905,600.00	144,400.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ ผู้รับเบี้ยเอดส์มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	12,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๔ ที่ได้มาจากแผนมาดำเนินการ ๖ โครงการ			5,702,000	140,000	150,000	5,518,400.00	173,600.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
	๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข										
	๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษายาบาล										
	การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพ										
	ประชาชน										
1	โครงการสัปดาห์โรคภัย โรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมโครงการสัตว์ ปลอดโรคพาประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐	30,000	0.00	0.00	9,940.00	20,060.00	กองสาธารณสุขฯ	1-ก.พ.-67	30-ก.ย.-67	
2	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	7-ก.ย.-67	28-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
3	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	13-ก.ย.-67	13-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
4	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	14-ก.ย.-67	14-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
5	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	8-ก.ย.-67	29-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
6	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	7-ก.ย.-67	7-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
7	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	20-ก.ย.-67	20-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำนิน การ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
8	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	13-ก.ย.-67	13-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
9	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	24-ก.ย.-67	24-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
10	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	20,000	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	กองสาธารณสุขฯ	9-ก.ย.-67	9-ก.ย.-67	อุดหนุนฯ
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่ได้จากแผนมาดำเนินการ ๑๐ โครงการ			210,000	-	-	126,940.00	83,060.00				
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน											
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบาย น้ำและการบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น											
1	โครงการก่อสร้างขยวิทยวราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ หมู่ ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ยกเลิกโครงการ	498,000	0.00	498,000	0.00	0.00	กองช่าง	-	-	โดยลงงบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๐ (ขอยไปให้นายพัน ดอกล่าง) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ. นครราชสีมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	137,000	0.00	0.00	0.00	137,000.00	กองช่าง	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๑ (ช่วงต่อจาก ถนนลาดยางเดิมเชื่อมถนนมิตรภาพ) หมู่ ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๑ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	29,500	0.00	0.00	29,000.00	500.00	กองช่าง	14-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู พร้อมฝักปิด คสล.ถนนเทศบาล ๑๒ ฝั่งซ้ายทาง (จุดเริ่มต้นต่อจากท่อระบาย น้ำเดิมบริเวณทางแยกถนนเทศบาล ๑๕ จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนายวีระ ไป รแดน) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ. นครราชสีมา	ยกเลิกโครงการ	855,000	0.00	855,000	0.00	0.00	กองช่าง	-	-	โอนลด งบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ (ช่วงต่อจาก ถนนลาดยางเดิม) หมู่ที่๑๐ ต.เทพาลัย อ. คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างเสริมผิว จราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	500,000	0.00	0.00	500,000.00	0.00	กองช่าง	21-มี.ย.-67	18-ก.ค.-67	
6	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒๑ หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างเสริมผิว จราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒๑ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	236,000	0.00	0.00	235,500.00	500.00	กองช่าง	2-ก.ย.-67	24-ต.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
7	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๔ (ขอย ๑) หมู่ที่ ๑๐ ต. เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างเสริมผิว จราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๔ (ขอย ๑) ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐	158,000	0.00	0.00	158,000.00	0.00	กองช่าง	2-ก.ย.-67	24-ต.ค.-67	
8	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจาก ถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณประตู ทางเข้าวัดบ้านถนนนางกลาม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว ก่อสร้างเสริมผิว จราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอส ฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๘ (ช่วงต่อจากถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าวัดบ้าน ถนนนางกลาม)ประชาชนมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	377,000	0.00	0.00	376,000.00	1,000.00	กองช่าง	2-ก.ย.-67	24-ต.ค.-67	
9	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน เทศบาล ๑๗ (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนน เทศบาล ๑๕ จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้าน นายบุญเพ็ง ชินนอก) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ไม่ดำเนินการแล้ว	500,000	0.00	0.00	0.00	500,000.00	กองช่าง	-	-	กักเงิน งบประมาณ
10	โครงการงานเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน วัดบ้านวัด(จุดเริ่มต้นบริเวณประตูทางเข้า ถนนเทศบาล๕ จุดสิ้นสุดบริเวณประตู ทางออกถนนเทศบาล ๖) หมู่ที่๙ ต.เทพา ลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว งานเสริมผิวจราจร ถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติ กคอนกรีต ถนนวัดบ้านวัดประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	0.00	500,000	0.00	499,000.00	0.00	กองช่าง	16-ต.ค.-67	18-พ.ค.-67	ตั้งจ่ายรายการให้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
11	โครงการที่เส้นจราจรถนนเทศบาล ๑,๕,๗ และถนนเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนที่เส้นจราจรถนนเทศบาล ๑,๕,๗ และถนนเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๙ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	132,000	0.00	0.00	132,000.00	0.00	กองช่าง	21-มิ.ย.-67	18-ก.ค.-67	
12	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางลาดยางเดิม ถนนเทศบาล ๑๙ (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนเทศบาล ๑ ตอน ๒ จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนายชูชาติ เทพาลัย) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บนผิวทางลาดยางเดิม ถนนเทศบาล ๑๙ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	500,000	0.00	0.00	499,000.00	10,000.00	กองช่าง	2-ก.ย.-67	24-ค.ค.-67	
13	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางลาดยางเดิม ถนนเทศบาล ๑๒ (จุดเริ่มต้นต่อจากถนนลาดยางเดิมบริเวณแยกถนนเทศบาล ๑๕ จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางสาวกัญจนพร มีศิลป์) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบนผิวทางลาดยางเดิม ถนนเทศบาล ๑๒ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	103,900	0.00	0.00	103,500.00	400.00	กองช่าง	2-ก.ย.-67	24-ค.ค.-67	
14	โครงการก่อสร้างขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล๔(จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนเทศบาล ๖ จุดสิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนขยายเขตผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล๔(จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนเทศบาล ๖ จุดสิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลเทพาลัย ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	408,000	0.00	0.00	408,000.00	0.00	กองช่าง	29-มิ.ย.-67	25-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนรอบสระน้ำวัดบ้านวัด(ช่วงต่อจากถนนคสล.เดิม)หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนน คสล.บริเวณถนนรอบสระน้ำวัดบ้านวัดประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	329,000	0.00	0.00	329,000.00	0.00	กองช่าง	23-ก.พ.-67	24-เม.ย.-67	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑๕ (ซอยบ้านนางแถว แก้วดอนรี) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑๕ (ซอยบ้านนางแถว แก้วดอนรี) ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	21,000	0.00	0.00	21,000.00	0.00	กองช่าง	16-ก.ค.-67	18-ก.ค.-67	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑๕ซอย ๒ (ช่วงต่อจากถนนคสล.เดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑๕ซอย ๒ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	290,000	0.00	0.00	288,000.00	2,000.00	กองช่าง	28-ส.ค.-67	18-ต.ค.-67	
18	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. (นอก ชัน ๓) ถนนเทศบาล ๑๗ (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีการวางท่อระบายน้ำ คสล.(นอก ชัน ๓) ถนนเทศบาล ๑๗ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	490,000	0.00	0.00	490,000.00	0.00	กองช่าง	24-ม.ค.-67	19-ส.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
19	โครงการก่อสร้างทางวิ่งจักรยาน (มอ.ชั้น ๓) ถนนเทศบาล ๒๐(ช่วงต่อจากท่าพระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ไม่ดำเนินการแล้ว มีการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอ.ชั้น ๓) ถนนเทศบาล ๒๐ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	495,000	0.00	0.00	0.00	495,000.00	กองช่าง	-	-	กับเงินงบประมาณ
20	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้วมีถนนเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	258,500	0.00	0.00	258,500.00	0.00	กองช่าง	21-มี.ย.-67	18-ก.ค.-67	
21	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒๐ (จุดเริ่มต้นต่อจากถนนลาดยางเดิมจุดสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีถนนสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒๐ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	498,000	0.00	0.00	498,000.00	0.00	กองช่าง	24-พ.ค.-67	18-ก.ค.-67	
22	โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรที่คลุกลงให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๒ ขยายบ้านบางกล้วย มณี (จุดเริ่มต้นโครงการ Sta.๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการSta.๐+๐๖๗) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้วมีถนนหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๒ ขยายบ้านบางกล้วย สร้อยมณีประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	44,000	0.00	0.00	44,000.00	0.00	กองช่าง	14-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
23	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)อาคารโรงเรียนวัดบ้านดู่ ถนนเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว	156,200	0.00	0.00	0.00	156,200.00	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการขยายเขตบริการจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนนบ้านวัด-เมืองคง (จุดเริ่มต้นต่อจาก ท่อเมนประปาเดิมซอยบ้านนายถอม หมั่นคง จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้าน นางสาววิภาวรรณ เปล่งพาณิชย์) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีการขยายเขตบริการ จ่ายน้ำประปาโดยวางท่อเมนขยายเขต จ่ายน้ำประปาถนนบ้านวัด-เมืองคง ประชาชนมีน้ำประปามีน้ำประปาใช้ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	39,700	0.00	0.00	0.00	39,000.00	กองช่าง	16-ต.ค.-67	21-ต.ค.-67	
25	โครงการขยายเขตบริการจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนนบ้านวัด-เมืองคง (จุดเริ่มต้นต่อจาก ท่อเมนประปาเดิมถนนเทศบาล๑๘ บริเวณหน้าบ้านนางเข้มทอง คะหาร จุดสิ้นสุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๙ ตำบล เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๗๐	250,000	0.00	0.00	0.00	234,000.00	กองช่าง	16-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	
26	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโดย วางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนน เทศบาล ๒ (จุดเริ่มต้นต่อจากท่อเมน ประปาเดิมถนนเทศบาล ๑ บริเวณบ้าน นายเที่ยง แสงนอก จุดสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายอินทร์ เหวิน) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๗๐	131,500	0.00	0.00	131,500.00	0.00	กองช่าง	2-ก.พ.-67	8-มี.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอเนตเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
27	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโดย วางท่อนเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนน เทศบาล ๒๑ (จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาง กมลพิพย์ ขึ้นหมื่นไวย(ด้านซ้ายทาง) จุดสิ้นสุดบริเวณหมื่นบ้านนายสุพรรณ พิ รักษษา) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ. นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	56,000	0.00	0.00	56,000.00	0.00	กองช่าง	20-มี.ค.-67	29-มี.ค.-67	
28	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโดย วางท่อนเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนน เทศบาล ๒๑ (จุดเริ่มต้นบ้านนางเลียบ สุขประโคน(ด้านขวาทาง)จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายชาญชัย ภัคตินอก) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	55,000	0.00	0.00	55,000.00	0.00	กองช่าง	20-มี.ค.-67	29-มี.ค.-67	
29	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโดย วางท่อนเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนน เทศบาล ๑๐ (จุดเริ่มต้นบริเวณหน้า สถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๑ (หนอง โพธิ์ลำละเลิง) จุดสิ้นสุดบริเวณสุดเขต เทศบาล) หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ. นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	244,500	0.00	0.00	244,500.00	0.00	กองช่าง	2-ก.พ.-67	12-ก.พ.-67	
30	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาโดย วางท่อนเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนน เทศบาล ๑๕ (จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน นางสาวประหยัด ระเบียบโพธิ์ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อท่อเมนเดิม ถนนเทศบาล ๑๒) หมู่ที่ ๑๐ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว มีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	225,000	0.00	0.00	225,000.00	0.00	กองช่าง	3-เม.ย.-67	22-เม.ย.-67	

เทศบาลตำบลเทพาลัย

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมวันเทศบาล พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐	5,000	0.00	5,000	0.00	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	24-เม.ย.-67	24-เม.ย.-67	ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง ประภาคารกระทง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	25,000	95,000	5,000	114,150.00	850.00	กองการศึกษา	27-พ.ย.-66	27-พ.ย.-66	โอนเพิ่ม/โอนลด
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจร้อยละ ๗๐	10,000	140,000	78,000	71,530.00	470.00	กองการศึกษา	13-เม.ย.-67	13-เม.ย.-67	โอนเพิ่ม/โอนลด
4	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมแห่เทียน พรรษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	5,000	5,000	5,000	4,663.00	337.00	กองการศึกษา	19-ก.ค.-67	19-ก.ค.-67	โอนเพิ่ม/โอนลด
5	โครงการพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่าน ท้าวสุรนารีของดีเมืองคงบุญคุ้มข้าวใหญ่	ดำเนินการแล้ว เข้าร่วมกิจกรรมรำ บวงสรวง ฯ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	5,000	-	50,000	0.00	0.00	กองการศึกษา	15 มี.ค.67	20-มี.ค.-67	ไม่ใช้งบฯ
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๗ ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ ๕ โครงการ			50,000	240,000	143,000	190,343.00	1,657.00				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดําเนิน การ	ระยะเวลาในการดําเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
	๘.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี										
	๘.๑ แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว จัดการประชุม ประชาคมระดับตำบล ผู้เข้าร่วม ประชาคมมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	๓.ค.66	ก.ย.-67	ไม่ใช้งบฯ
2	โครงการจัดทำแผนชุมชน	ดำเนินการแล้ว จัดทำแผนชุมชน ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	๓.ค.66	มี.ค.67	ไม่ใช้งบฯ
3	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อให้ ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ	ยกเลิกโครงการ	20,000	0.00	10,000	0.00	10,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	โอนเงิน งบประมาณออก แล้ว
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม.และบุคลากร ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯผู้เข้าร่วม อบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	0.00	500,000	17,000	482,790.00	210.00	สำนักปลัดเทศบาล	30-31 มี.ค. 67	1-เม.ย.-67	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่
5	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ ส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมฯ ผู้เข้าร่วม อบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	0.00	400,000	5,000	394,730.00	270.00	สำนักปลัดเทศบาล	14-ก.พ.-67	16-ก.พ.-67	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
6	โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชน ควรรู้และเจรจาไกล่เกลี่ยและการ ประนีประนอมข้อพิพาท	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว ให้ความรู้/ออกใบ ชำระภาษีนอกสถานที่ ประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	10,000	10,000	5,000	15,000.00	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-๓.ค.-66	30-ก.ย.-67	โอนเพิ่ม/โอนลด
8	โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบของเทศบาล	ดำเนินการแล้ว มีการประเมินเทศบาล ฯ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	20,000	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-๓.ค.-66	30-ก.ย.-67	
9	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ ไม่มีการเลือกตั้ง	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	-	ไม่มีการเลือกตั้ง
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๘ ที่ได้นำจากแผนงานดำเนินการ ๙ โครงการ			50,000	10,000	5,000	33,000.00	22,000.00				
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน											
๙.๑ แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ											
โครงการทางบก/ทางน้ำ											
1	โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร ถนนบนท้องถนน	ดำเนินการแล้ว จัดศูนย์ให้ความ ช่วยเหลือช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์	40,000	0.00	0.00	31,050.00	8,950.00	สำนักปลัดเทศบาล	27 ธ.ค.66	1ม.ค.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพา

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
2	โครงการฝึกอบรมแกนป้องกันสาธารณภัย	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลเทพา	ดำเนินการแล้ว จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาแล้ว ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	324,000	0.00	0.00	322,800.00	1,200.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	1-๓.ค.-66	30-ก.ย.-67	
5	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคง จนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนศูนย์ ช่วยเหลือฯ อำเภอคง ประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	25,000	0.00	0.00	22,845.66	2,154.34	สำนักงานปลัดเทศบาล	1-๓.ค.-66	30-ก.ย.-67	อุดหนุนอำเภอคง
6	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลเทพา	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0.00	5,000	0.00	5,000.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๙ ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ ๖ โครงการ			419,000	-	5,000	376,695.66	37,304.34				
๑๐.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาศรีธรรมราช และสิ่งแวดล้อม											
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน											
1	โครงการเทศบาลตำบลเทพาช่วยใจ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว ปลุกต้นไม้ในเขต เทศบาลตำบลเทพาแล้ว ประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๗๐	3,000	0.00	0.00	2,308.00	692.00	สำนักงานปลัดเทศบาล	1-พ.ค.-67	30-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
									ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ไม่ได้ดำเนินการ	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	สำนักปลัดเทศบาล			
3	โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	ดำเนินการแล้ว การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ ขยะร้อยละ ๙๐	30,000	0.00	0.00	390.00	29,610.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
	๑๐.๒ แนวทางการจัดการ บำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร										
	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หญ้า แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการแล้ว ปลูกหญ้าแฝกในเขต เทศบาลตำบลเทพาลัย ประชาชนมี ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	5,000	0.00	0.00	3,638.00	1,362.00	สำนักปลัดเทศบาล	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ที่ได้นำจากแผนมาดำเนินการ ๔ โครงการ			40,000	-	-	6,336.00	33,664.00				
รวมโครงการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ 103 โครงการ			21,297,300	1,070,000	1,661,000	18,641,458.66	2,106,141.34				

ลงชื่อ
(นางสาวจิราพร ผิวฉาย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ
(นายประทีป ลักกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย